Exploitation

Procédure d'essai en charge mensuel

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	EXP-GE-P02
Version	v1.1 (2025-03)
Équipement(s)	GE-A-01 ; GE-B-02
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Vérifier chaque mois la capacité des groupes électrogènes à démarrer et à tenir 75 % de leur charge nominale pendant une heure, soit sur la charge réelle (essai avec transfert ATS), soit sur banc de charge résistif.

2. Sécurité et équipements de protection

- Protections auditives obligatoires
- Gants et lunettes pour le contrôle des niveaux
- Informer l'exploitation avant un essai avec transfert

Outillage et consommables

- Banc de charge 300 kW (si essai hors charge réelle)
- Pince ampèremétrique
- Fiche de relevés (annexe)

3. Mode opératoire

Préparation

1. Prévenir l'exploitation et le responsable de site.
2. Contrôler niveaux et absence de fuite.
3. Relever la tension batterie (> 25 V).

Essai

1. Lancer l'essai (TEST sur le GA-250, START puis prise de charge sur le GB-500).

2 Chronométrer le temps de démarrage.

3 Monter progressivement à 75 % de charge.

4 Relever les grandeurs toutes les 15 min pendant 1 h.

5 Surveiller les voyants : tout voyant ORANGE ou ROUGE est noté avec son code.

Fin d'essai

1 Délester, laisser refroidir à vide (3 min GA-250, 5 min GB-500).

2 Remettre en mode AUTO et vérifier le voyant VERT.

3 Compléter la fiche de relevés et l'historique.

Annexe — Fiche de relevés

Tableau A.1 — Relevés de l'essai en charge mensuel

Grandeur	Attendu	Relevé
Temps de démarrage	< 10 s (GA-250) / < 15 s (GB-500)	
Tension L1-L2 / L2-L3 / L3-L1	400 V ±2 %	
Fréquence	50,0 Hz ±0,5	
Charge	75 % de la puissance nominale	
Température liquide après 1 h	< seuil de préalarme	
Pression d'huile	> 3,0 bar	
Tension batterie avant démarrage	> 25 V	
Fuites / vibrations	Aucune	
Codes affichés	Aucun	

4. Contrôles et traçabilité

- Fiche de relevés signée et archivée
- Toute anomalie fait l'objet d'un ticket