Exploitation

Historique des interventions UPS-B-02

Onduleur modulaire VB-60M — Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Champ	Valeur
Référence document	HIST-UPS-B-02
Version	v1 (2026-10)
Équipement(s)	UPS-B-02
Période	janvier 2024 — octobre 2026
Source	Extraction de la GMAO de démonstration (fictive)

Extraction des interventions enregistrées sur l'équipement. Les essais mensuels conformes ne sont pas tous reportés : seuls figurent les essais avec observation et un échantillon trimestriel. Les noms des techniciens sont fictifs.

1. Synthèse

Tableau 1.1 — Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	10
Correctives	6
Préventives	4
Tickets ouverts	INT-UPSB-2026-012

2. Journal des interventions

Tableau 2.1 — Interventions

N°	Date	Techn.	Type	Code	Compteur	Constat	Actions / pièces	Statut
INT-UPSB-2024-005	2024-04-10	Salma E.	Préventif	—	—	Visite préventive	Contrôle des 3 modules et de l'armoire AB-60	Clôturé
INT-UPSB-2024-011	2024-08-21	Omar L.	Correctif	M08	—	Défaut module 2	Module VB-PM20 n°2 remplacé à chaud ; aucune coupure — Module VB-PM20	Clôturé
INT-UPSB-2024-017	2024-12-03	Salma E.	Préventif	—	—	Test d'autonomie	13 min à 85 % — conforme	Clôturé
INT-UPSB-2025-004	2025-03-18	Youssef T.	Correctif	M16	—	Déséquilibre des chaînes batteries	Connexions de la chaîne C2 resserrées à 6 N·m	Clôturé
INT-UPSB-2025-006	2025-04-15	Salma E.	Préventif	M24	—	Visite préventive	Contrôle modules, ventilateurs et armoire AB-60	Clôturé
INT-UPSB-2025-010	2025-07-08	Omar L.	Correctif	M17	—	Température armoire batteries 36 °C	Climatisation du local en panne, réparée par le prestataire	Clôturé
INT-UPSB-2025-016	2025-11-12	Salma E.	Préventif	M24	—	Visite préventive	Filtres nettoyés, journal exporté	Clôturé
INT-UPSB-2026-005	2026-04-02	Omar L.	Correctif	M11	—	Défaut ventilateur module 1	Ventilateur remplacé — Ventilateur VB-FAN-80	Clôturé
INT-UPSB-2026-008	2026-08-27	Youssef T.	Correctif	M17	—	M17 récurrent (37 °C), climatisation conforme	Suspicion d'un bloc défectueux ; inspection planifiée	Clôturé
INT-UPSB-2026-012	2026-09-24	Youssef T.	Correctif	M17	—	Inspection armoire : bloc C2-17 gonflé (photo)	Tension C2-17 : 11,1 V ; chaîne C2 sous surveillance ; bloc commandé — Bloc VRLA 12 V 65 Ah (commandé)	Ouvert — pièce commandée